

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã tại buổi làm việc
với chủ đầu tư dự án xây dựng kè chống sạt lở kết hợp với tạo quỹ đất bờ
Bắc sông Trà Khúc vào ngày 30/7/2025**

Ngày 30/7/2025, đồng chí Nguyễn Hoài Thanh – Phó Chủ tịch UBND xã chủ trì buổi làm việc với chủ đầu tư dự án xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà khúc đoạn qua xã Tịnh Long – Tịnh Khê (cũ). Tham dự buổi làm việc có đại diện chủ đầu tư dự án; đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh; Phó Chánh Văn phòng và chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã; Phó Trưởng phòng và chuyên viên Phòng Kinh tế; Trưởng thôn An Đạo và Trường Định.

Sau khi nghe chủ đầu tư báo cáo tiến độ thực hiện dự án; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp cần phối hợp thực hiện; trên cơ sở ý kiến tham gia của các thành phần dự họp; thay mặt lãnh đạo UBND xã, đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã kết luận như sau:

Dự án đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà khúc đoạn qua xã Tịnh Long – Tịnh Khê (cũ) có ý nghĩa hết sức quan trọng, vừa bảo đảm dân sinh, chống sạt lở vào mùa mưa, lũ; vừa tạo quỹ đất hướng đến phát triển ngành du lịch, dịch vụ ven sông Trà Khúc, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển. UBND xã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của lãnh đạo, công chức và trưởng các thôn xã Tịnh Long (cũ), xã Tịnh Khê (cũ) trong thời gian qua đã phối hợp với chủ đầu tư, vận động nhân dân tự nguyện giao đất đầy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công đạt 95% khối lượng công việc. Tuy nhiên, trong công tác bồi thường, hỗ trợ vẫn còn gặp khó khăn,.. Để đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã yêu cầu:

1. Đề nghị chủ đầu tư dự án và đơn vị làm công tác bồi thường phải có kế hoạch thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng thi công phần còn lại của dự án, xác định lộ trình thực hiện cụ thể và phân công nhiệm vụ rõ ràng; trong quá trình thực hiện phải công khai và thường xuyên thông tin về dự án, để tạo sự đồng thuận trong nhân dân; cử chuyên viên phụ trách dự án phối hợp chặt chẽ với Phòng Kinh tế trong công tác bồi thường và thi công dự án; chủ trì phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất, Phòng Kinh tế ban hành văn bản kiến nghị Tỉnh xin ý kiến về thông báo giá đất cụ thể của dự án được UBND thành phố trước đây đã ban hành, để làm cơ sở thực hiện, **thời gian hoàn thành trước ngày 10/8/2025**. Thường xuyên thông tin tiến độ thực hiện dự án cho UBND xã; báo cáo đối với 24 trường hợp (phương án đợt 1) chưa nhận tiền đền bù; đồng thời, báo cáo cụ thể việc đề nghị bổ sung cụ thể phương án hỗ trợ vật kiến trúc phục vụ

sản xuất, **thời gian hoàn thành trước ngày 10/8/2025**; tăng cường phối hợp với UBND xã để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

2. Đề nghị Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế kiểm tra, rà soát tham mưu cho UBND xã ban hành thông báo thu hồi đối với phần còn lại của dự án, để triển khai thực hiện các bước tiếp theo, **thời gian hoàn thành trước ngày 10/8/2025**.

3. Giao cho Phòng Kinh tế chủ trì làm đầu mối tham mưu cho UBND xã chỉ đạo những nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của UBND xã; phân công nhiệm vụ cụ thể cho chuyên viên phụ trách dự án; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; kịp thời tham mưu cho UBND xã giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác bồi thường, hỗ trợ. Định kỳ 2 tuần/lần báo cáo tiến độ thực hiện dự án cho lãnh đạo UBND xã biết, tiếp tục chỉ đạo. Đối với những vướng mắc vượt quá thẩm quyền, tham mưu cho UBND xã đề xuất, kiến nghị cơ quan, đơn vị có liên quan để kịp thời tháo gỡ.

4. Giao cho Văn phòng HĐND và UBND xã phân công chuyên viên phụ trách lĩnh vực theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án; chỉ đạo chuyên viên (*đồng chí Trần Trung Cường, phụ trách Tư pháp – Hộ tịch*), kịp thời tham mưu, phối hợp hướng dẫn các thủ tục về thừa kế và các thủ tục pháp lý có liên quan, hạn chế tình trạng phát sinh khiếu nại, khiếu kiện về sau.

5. Giao cho Trưởng thôn An Đạo và Trưởng Định thường xuyên tuyên truyền cho nhân dân biết về chủ trương thực hiện dự án; kịp thời vận động, giải thích các chính sách về đền bù, hỗ trợ tái định cư, nhằm tạo sự đồng thuận của nhân dân trong vùng dự án; phối hợp với chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án; đồng thời theo dõi, giám sát việc thực hiện, kịp thời phản ánh, kiến nghị chủ đầu tư và UBND xã những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Nay thông báo ý kiến Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã đề Phòng Kinh tế và các thành phần có liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần cuộc họp;
- TT Đảng ủy; TT HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Các phòng, ban chuyên môn UBND xã;
- CVP, PCVP HĐND và UBND xã;
- Trưởng thôn An Đạo và Trưởng Định;
- Lưu: VT. CV Long.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Võ Minh Vương

